

Tischvorlage zur IV 042/2013/08-14 zur GV am 02.09.2013

6. Aktueller Stand zum Kita-Neubau

Baubeginn des Kita Neubaus im Ortsteil Hönow war am 08.04.2013. Am 14.06.2013 konnte bereits Richtfest gefeiert werden

Die Baugenehmigung für den Kindergarten-Neubau liegt seit dem 27.03.2013 vor.

Das Gebäude ist mit allen statisch tragenden Elementen errichtet. Die Arbeiten am Dach sind abgeschlossen. Die Fassade wurde vollständig gedämmt, geputzt und gestrichen. Z.Z. läuft der Innenausbau. Die Innenwände wurden, bis auf kleinere Restarbeiten, erstellt. Der Estrich ist in beiden Etagen eingebaut. Z.Z. werden die Maler- und Fliesenlegerarbeiten ausgeführt. Ein Großteil der Haustechnikarbeiten im Gebäude und zum Gebäude ist erfolgt. Damit entspricht der aktuelle Stand, dem von OFRA übergebenen Bauzeitenplan. Die Übergabe des Gebäudes ist für den 18.10.2013 geplant.

Die Planung der Außenanlagen wurde der Gemeinde vorgelegt. Sie wurde fachübergreifend besprochen und zur Weiterbearbeitung freigegeben. Am 20.08.2013 erfolgte die Submission, der Angebote der Außenanlagen („Freianlagen“). Die Beschlussfassung zur Vergabe liegt zur Entscheidung in der GV am 02.09.2013.

Karsten Knobbe
Bürgermeister