

Firma	Gewerk	Kostenanschlag	Hauptauftrag	Nachträge zusätzliche Leistungen	Gesamtauftrag	Mehrkosten	Prognose	Begründung
Zwischensumme		Bauhaupt / Ausbau KG 300	2.223.782,28	1.485.735,11	33.371,59 €	1.519.106,70 €	33.371,59 €	1.598.500,00 €
Tischler/Diät	Küchenumbau	6.740,46 €			6.740,46 €		6.800,00 €	
Georglew	Geschirrspüler	2.893,13 €			2.893,13 €		2.900,00 €	
	Ausstattung						80,000,00 €	
Inwerk/Kuchen	Backofen/Kochfeld	802,99 €			802,99 €		850,00 €	
Niles	Tresen	3.130,24 €			3.130,24 €		3.200,00 €	
PIK	Beamer/Lenwand	7.790,98 €			7.790,98 €		7.800,00 €	
Zwischensumme		Ausstattung KG 600	21.957,90	- €	21.957,90 €	- €	101.550,00 €	
		Außenanlagen					60.000,00 €	
Zwischensumme		Außenanlagen KG 500		- €	- €	- €	60.000,00 €	
Landherr	Objektplanung 1-4	35.715,85 €			35.715,85 €		36.000,00 €	
	Objektplanung 5-7	61.304,48 €			61.304,48 €		62.000,00 €	
	Objektplanung 8	48.729,20 €			48.729,20 €		50.000,00 €	
	raumbildende Maßnahmen besondere Leistungen						35.000,00 €	Planung Inneneinrichtung, Farbkonzept, Fliesen- und Deckenspiegel
Zabel	Elt 1-4	2.695,24 €			2.695,24 €		20.000,00 €	Bauantrag prov.-Speisen; Änderung Bauantrag Hort; Inbetriebnahme Speisen
	Elt 5-7	4.843,06 €			4.843,06 €		5.000,00 €	
	Elt 8-9	12.982,10 €			12.982,10 €		13.500,00 €	
Zabel	H2g 1-4	3.138,99 €			3.138,99 €		3.500,00 €	
	H2g 5-7	9.778,37 €			9.778,37 €		10.000,00 €	
Zabel	H2g 8-9	6.721,22 €			6.721,22 €		7.000,00 €	
	Sani 1-4	2.859,22 €			2.859,22 €		3.000,00 €	
	Sani 5-7	4.658,31 €			4.658,31 €		4.800,00 €	
	Sani 8-9	8.300,26 €			8.300,26 €		9.000,00 €	
Lossen	Statk 1-4	19.635,00 €			19.635,00 €		20.000,00 €	
	Statk 5-7	16.065,00 €		4.680,47 €	20.745,47 €		16.000,00 €	Änderung Planung, Sicherungsmaßnahmen Heizhaus
Robert	Vermesser	5.000,00 €			5.000,00 €		5.000,00 €	
Lehwaldt	gutachterliche Stellungnahme	1.927,80 €			1.927,80 €		2.000,00 €	
Lehwaldt	Brandschutz 1-4	5.232,90 €		2.570,40 €	7.803,30 €		10.000,00 €	zusätzliche Leistungen Änderung Brandschutzkonzept
	Brandschutz 5-9	10.818,40 €			10.818,40 €		10.000,00 €	
Lehwaldt	StiGeko	15.705,14 €			15.705,14 €		18.000,00 €	
	Wärmeschutz	1.755,25 €			1.755,25 €		1.800,00 €	
Phill	Prüfung Wärmeschutz	518,00 €			518,00 €		600,00 €	
Lang	Prüfung Brandschutz	4.500,00 €			4.500,00 €		4.500,00 €	
Menzel	Prüfung Statik	6.500,00 €			6.500,00 €		6.500,00 €	
Bergmann	Bodengutachten	1.000,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €	
BRB Bernau	Fluchtwegeplanung						5.000,00 €	
Zwischensumme		Planungsleistungen KG 700	290.383,79	7.250,87 €	297.634,66 €	7.250,87 €	361.800,00 €	
Gesamtsumme			2.798.675,54 €	2.215.748,39 €	151.300,14 €	2.367.048,53 €	151.300,14 €	2.693.662,00 €
ZUR Verfügung					2.500.000,00 €			
Beauftragt					2.367.048,53 €			
Offen					132.951,47 €			
Differenz Prognose					193.862,00			
								Bürgerschaft eingefordert Gewährleistung ausgesetzt